



ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
замены лифтов и лифтового оборудования
в жилых домах на 2024 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м.	Ввод лифтов и лифтового оборудования в 2024 году, штук	Сроки проведения замены лифтов и лифтового оборудования		Стоимость проведения замены лифтов и лифтового оборудования, руб.		Использовано средств на 01.01.2024, руб.	План финансирования 2024 года, руб.			
				начало месяц, год	окончание месяц, год	сметная	договорная		всего	в том числе		
										кредиторская задолженность на 01.01.2024	районный бюджет	стоимость работ на 2024 год сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданам и арендаторами жилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты с вводом лифтов в эксплуатацию в текущем году												
1	Замена пассажирских лифтов в подъездах №№ 1, 2, 3, 4 здания многоквартирного жилого дома по улице Сумченко, 49, корпус 3 в г. Осиповичи	-	4	апрель 2024	июнь 2024	399893	334216	-	334216	-	334216	-
	Итого по разделу:	-	4	-	-	399893	334216	-	334216	-	334216	-

Затраты заказчика												
1												
1	Замена пассажирских лифтов в подъездах №№ 1, 2, 3, 4 здания многоквартирного жилого дома по улице Сумченко, 49, корпус 3 в г. Осиповичи	-	-	-	-	3718	3718	-	3718	-	3718	-
	Итого по разделу:	-	-	-	-	3718	3718	-	3718	-	3718	-
	ИТОГО:	-	-	-	-	403611	337934	-	337934	-	337934	-